

**Звіт діяльності
управління Північно - Кримського каналу
за перший квартал 2018 року
Виконання ремонтно-доглядових робіт.**

Ремонтні та експлуатаційні заходи у 2018 управління Північно – Кримського каналу році виконувало згідно затверджених планів та графіків.

В зимово – весняний період проводились підготовчі роботи до наступного поливного сезону. На гідротехнічних спорудах каналу було проведено оглядові та ремонтно-профілактичні роботи: очищення від мулу та наносів підводних частин гідротехнічних споруд та русла каналу, очистка та фарбування олійними фарбами металевих частин споруд. Бетонні частини – відремонтовані та пофарбовані вапняним розчином. Частково провели бетонування облицьованої частини русла каналу. Очищено від мулу підвідні та відвідні канали розподільвачів міжгосподарських №1 та №2 , аварійного скиду №1, Головної споруди Краснознам'янського каналу. Частково було проведено очищення від мулу та наносів русло Північно – Кримського каналу і Перекопського каналу.

Види робіт	Показники
Обсяг земляних робіт, тис. м3	5,026
Очищення каналу від наносів, тис. м3	3,115
Виконання бетонних робіт, м3	3,88
Очищення від рослинності, га	9,90
Проведення замірів на режим. – спостиреж. мережі, од.	786
Фарбування конструкцій, маркування ГТС, м2	4260
Виконання ремонту підрядними організаціями, тис грн..	23,76
Фактична вартість рем робіт – всього тис.грн.	772,12
в тому числі:	
ремонт гідроспоруд, тис.грн.	176,81
ремонт виробничих споруд , тис.грн.	354,25
ремонт механізмів, транспортних засобів та придбання запчастин, тис.грн.	18,19
інші витрати, тис.грн.	222,87